

The logo for SSE, featuring the letters 'SSE' in a bold, black, sans-serif font. To the right of the letters is a stylized red graphic consisting of three parallel diagonal lines of increasing length, forming a triangular shape.

SSE Deutschland GmbH
Vertrieb KSC STH

Am Johannesschacht 3
09399 Niederwürschnitz

Tel 037295 - 54241
Fax 037295 - 54243

Protokoll zur Sprengerschütterungsmessung

Sprengstelle: (Betrieb / Steinbruch / Objekt)	ProStein
Datum / Ausführender (Name):	Steinbruch Pließkowitz
Art / Nr. der Sprengung:	11.09.2025 / Herr S. Kleinitz
Messobjekt (Name + Anschrift):	GBS Nr. 09 / 2025
Messpunkt (Gerätestandort):	FFW Pließkowitz
Messgerät (Typ):	Keller ☐ Hausflur ☐ Eingang ☐ Garage ☐ Fundament X sonstiges ☐ Treppe ☐ Fußboden X Fenstersims ☐ außerhalb X innerhalb ☐ SM 3 E X SM 3 C ☐

Messprotokoll:

Messstreifen einkleben →

Besonderheiten:

Keine

Unterschrift:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

ZEB/SM-3E
DIN 45669-C3HV4-80

Start der Messung:
11.09.25 12:00:46

Trigger: 0.3 mm/s

E-Nr.	Datum	Zeit
X Y Z		VRmax
01	11.09.	12:29:48
0.5 0.3 1.0		1.1 mm/s
65 49 58		Hz
02	11.09.	12:29:49
0.3 0.3 0.8		1.1 mm/s
52 47 52		Hz

Ende der Messung:
11.09.25 12:30:52

**SSE****SSE Deutschland GmbH**
Vertrieb KSC STHAm Johannesschacht 3
09399 Niederwürschnitz

Tel 037295 - 54241

Fax 037295 - 54243

Protokoll zur Sprengerschütterungsmessung

Sprengstelle: (Betrieb / Steinbruch / Objekt)	ProStein Steinbruch Pließkowitz
Datum / Ausführender (Name):	11.09.2025 / <i>Herr Böhmie</i>
Art / Nr. der Sprengung:	GBS Nr. 09 / 2025
Messobjekt (Name + Anschrift):	Teichfundament neben Bushaltestelle Doberschütz
Messpunkt (Gerätestandort):	Keller ☐ Hausflur ☐ Eingang ☐ Garage ☐ Fundament X sonstiges ☐ Treppe ☐ Fußboden X Fenstersims ☐ außerhalb X innerhalb ☐
Messgerät (Typ):	SM 3 E X SM 3 C ☐

Messprotokoll:

Messstreifen einkleben →

Besonderheiten:*Keine***Unterschrift:****ZEB/SM-3E**
DIN 45669-C3HV4-80

Start der Messung:

11.09.25 12:10:25

Trigger: 0.3 mm/s

E-Nr.	Datum	Zeit
X Y Z		VRmax
01	11.09.	12:29:49
1.2 1.0 0.5		1.5 mm/s
16 42 39		Hz
02	11.09.	12:29:50
1.9 1.3 0.5		2.3 mm/s
47 52 54		Hz

Ende der Messung:

11.09.25 12:30:18



SSE Deutschland GmbH
Vertrieb KSC STH

Am Johannesschacht 3
09399 Niederwürschnitz

Tel 037295 - 54241
Fax 037295 - 54243

Protokoll zur Sprengerschütterungsmessung

Sprengstelle: (Betrieb / Steinbruch / Objekt)	ProStein Steinbruch Pließkowitz																								
Datum / Ausführender (Name):	11.09.2025 / <i>Herr Böhm</i>																								
Art / Nr. der Sprengung:	GBS Nr. 09 / 2025																								
Messobjekt (Name + Anschrift):	Herr Nather Kleinbautzen, Kreckwitzer Straße 12																								
Messpunkt (Gerätestandort):	<table border="0"><tr><td>Keller</td><td>☐</td><td>Hausflur</td><td>☐</td><td>Eingang</td><td>☒</td></tr><tr><td>Garage</td><td>☐</td><td>Fundament</td><td>☒</td><td>sonstiges</td><td>☐</td></tr><tr><td>Treppe</td><td>☐</td><td>Fußboden</td><td>☐</td><td>Fenstersims</td><td>☐</td></tr><tr><td>außerhalb</td><td>☒</td><td>innerhalb</td><td>☐</td><td></td><td>☐</td></tr></table>	Keller	☐	Hausflur	☐	Eingang	☒	Garage	☐	Fundament	☒	sonstiges	☐	Treppe	☐	Fußboden	☐	Fenstersims	☐	außerhalb	☒	innerhalb	☐		☐
Keller	☐	Hausflur	☐	Eingang	☒																				
Garage	☐	Fundament	☒	sonstiges	☐																				
Treppe	☐	Fußboden	☐	Fenstersims	☐																				
außerhalb	☒	innerhalb	☐		☐																				
Messgerät (Typ):	SM 3 E ☒ SM 3 C ☐																								
Messprotokoll: Messstreifen einkleben →	ZEB/SM-3E DIN 45669-C3HV4-80 Start der Messung: 11.09.25 12:00:59 Trigger: 0.3 mm/s <table border="1"><thead><tr><th>E-Nr.</th><th>Datum</th><th>Zeit</th></tr><tr><th>X Y Z</th><th></th><th>VRmax</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>11.09.</td><td>12:29:49</td></tr><tr><td>0.3 0.1 0.3</td><td></td><td>0.3 mm/s</td></tr><tr><td>11 6 46</td><td></td><td>Hz</td></tr></tbody></table> Ende der Messung: 11.09.25 12:39:49	E-Nr.	Datum	Zeit	X Y Z		VRmax	01	11.09.	12:29:49	0.3 0.1 0.3		0.3 mm/s	11 6 46		Hz									
E-Nr.	Datum	Zeit																							
X Y Z		VRmax																							
01	11.09.	12:29:49																							
0.3 0.1 0.3		0.3 mm/s																							
11 6 46		Hz																							
Besonderheiten: <i>Keine</i>																									
Unterschrift: 																									